

# ENTREPRENÖRSINTYG

## Vid anläggande av reningsverk från Conclean

Detta dokument är till för att entreprenören (ej fastighetsägaren) intygar att anläggande av reningsverket har skett i enlighet med gällande installationsanvisningar samt för Concleans planering av anläggningskontroll. Några av installationsanvisningarna är särskilt utvalda nedan.

I och med ifyllande av detta dokument samtycker vederbörande att Conclean AB har rätt att lagra personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. (Dataskyddsförordningen GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter)

### UPPGIFTER

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Län:   |   | Kommun:   |   |
| Postort:   |   | Postnr:   |   |
| Fastighetsägare:   |   | Tel.nr. till fastighetsägare/ansvarig:  |   |
| Fastighetsadress:  |   | Fastighetsbeteckning:   |   |
| X koordinater:*  | Y koordinater:*   | Antal boende som belastar anordningen (ej gäster):  | <input type="checkbox"/> Permanetboende<br><input type="checkbox"/> Fritidsboende |
| Datum för färdigställande:                                       | Storlek (pe/hushåll):   | Körbar väg:<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej   | <input type="checkbox"/> Järnlock <input type="checkbox"/> Plastlock              |
| Eventuellt extra förankringssätt:                                |   | Pumpbrunn:<br><input type="checkbox"/> Ja, före <input type="checkbox"/> Ja, efter <input type="checkbox"/> Nej |   |
| Eftersteg:   |   |   |   |
| <input type="checkbox"/> Bädd Graf kassetter, ange grusfraktion: | <input type="checkbox"/> Bädd "mindre markbädd", ange grusfraktion: | <input type="checkbox"/> Stenkista, ange grusfraktion:  | <input type="checkbox"/> Öppet dike<br><input type="checkbox"/> Klorenhet         |
| <input type="checkbox"/> Annat:                                  |   |   |   |

\* Anteckna koordinater då det kan vara svårt att hitta, tex vid nybyggnad eller fritidsboende

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| Entreprenören har köpt reningsverket av: | Concleans ordernummer:      | Styrskåpets serienummer:                                     |
| Kunden vill teckna serviceavtal:         | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet ej |

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| Elinstallatör: | Namn: | Telefon nr: |
|----------------|-------|-------------|

Vid frågor ring Concleans servicetelefon 010 210 30 00

### Kontakt

Service: 010 210 30 00  
 service@conclean.se  
 www.conclean.se



**UTFÖRANDE****Anläggande**

|   |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Vatten är uppfyllt till minst hälften i alla kammare/tankar (valfritt)                  | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| 8-16 singel/kross omkring tanken som är självpackande                                   | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Locket är rent från grus och lera   | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Slangarna mellan styrskåp och verk löper i ett skydds rör och är monterade i båda ändar | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Tid och datum har ställts in  | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Ovidkommande vatten tex från regn och backspolning SKA ledas förbi verket               | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Fällningsmedel är påfyllt   | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Slang för dosering är monterad i slanghållare på stosen i verket.                       | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Inställningar för dosering är utfört  | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

**Ventilation**

|  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Naturlig ventilation med självdrag över tak föreligger                                   | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Hindras naturlig ventilation av till exempel pumpbrunn, bädd utan luftingsrör, stenkista | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Kommentar:

.....

.....

**Styrskåpet:**

Inomhusskåp

Utomhusskåp

|                                 |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Elen SKA vara påslagen          | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Displayen SKA lysa              | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Tid och datum SKA vara inställt | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

**Foton**

När installationen är klar ska foton av reningsverket (så att slangar och hållare av kemdunk syns) samt styrskåp, skickas via service@conclean.se. Glöm inte att ange avsändare och var verket är installerat.

**Områden som Conclean behöver förbättra, tex tydligare anvisningar för något moment:**

.....

.....

**ENTREPRENÖRENS UNDERSKRIFT (GRÄVFIRMAN)**

Underskrift och datum

Telefonnummer

Namnförtydligande

Email

Firmanamn

*Skicka in snarast via mail eller post:*  
 service@conclean.se  
 Conclean AB, Serviceavdelningen  
 Importgatan 48, 602 28 Norrköping